

Dach płaski papowy / betonowy /.

wysokość kominów ponad dachem 0,40m / przewody od nr.1 do nr.32 /,
oraz wysokość kominów ponad dachem 0,50m / przewody od nr.33 do nr.55 /.

Występują nieszczelności pomiędzy przewodami kominowymi.

Brak wentylacji w pomieszczeniach na I piętrze w serwerowni pom. nr. 104 i 105.

brak ciągu kominowego w kratkach wentylacyjnych w piwnicy oraz kratce wentylacyjnej na parterze.

Kabel w przewodzie wentylacyjnym / kratka wentylacyjna / I piętro pom. nr.117.

Opis podłączeń i długości przewodów kominowych w załącznikach. / długości przewodów kominowych mierzone od wylotu przewodów kominowych ponad dachem /


Brak ciągu kominowego u kratce wentylacyjnej w W-C domskim I piętro

MISTRZ KOMINIARSKI
KAZIMIERZ PAWLISZYN






Pawliszyn K. & G.

tel. 077/411 86 44

NIP 747-16-68-652



ZAKŁAD KOMINIARSKI S.C.
 Pawliszyn K. & G.
 49-313 LUBSZA, ul. Brzeska 11A
 tel. 077/411 86 44
 NIP 747-16-68-652



MISTRZ KOMINIARSKI
KAZIMIERZ PAWLISZYN